

๔.๒ ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะ แบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๔.๑ เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ ๔.๑.๑ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสม สามารถขึ้นนำการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๑.๒ พัฒนามาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และกลยุทธ์ที่ ๔.๑.๑.๓ จัดทำมาตรฐานทางผังเมืองที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องดำเนินการตามขั้นตอนการวางและจัดผังเมืองรวมที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๓ รูปแบบโครงการ เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมการประกาศใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ที่มีมาตรการหรือข้อกำหนดทางผังเมืองเพื่อส่งเสริมการเดินทางที่ดีของเมือง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๖. แผนปฏิบัติการ

มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙			ปี พ.ศ. ๒๕๗๐								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รวบรวม ออกสำรวจและจัดทำความเห็นเบื้องต้นประกอบคำร้องต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	↔											
๒. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครพิจารณาคำร้องฯ			↔									
๓. ประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาคำร้องฯ				↔								
๔. ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อคำร้องฯ						↔						
๕. คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจ้งผลการพิจารณาคำร้องให้ผู้ร้องทราบ								↔				
๖. แก้ไขปรับปรุงร่างผังเมืองรวมตามมติคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด									↔			
๗. จัดทำร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.และดำเนินการออกข้อบัญญัติ										↔		
๘. ประกาศข้อบัญญัติฯ ในราชกิจจานุเบกษา											↔	

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑. ไม่สามารถควบคุมจำนวนผู้ยื่นคำร้องต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจมีจำนวนมาก ทำให้มีรายละเอียดของการปรับปรุงแก้ไขร่างผังเมืองรวมและการพิจารณาของคณะกรรมการส่งผลให้ใช้ระยะเวลามากกว่าที่แผนกำหนด	๔	๔	สูง	จัดการวางระบบในการรับข้อมูลและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
๒. ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกรุงเทพมหานคร อาจใช้ระยะเวลามากกว่าที่แผนกำหนด	๔	๔	สูง	ประสานคณะกรรมการในแต่ละชุดเพื่อนัดหมายและนำเสนอข้อมูลก่อนดำเนินการจัดประชุม
๓. ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาในขั้นตอนของการออกข้อบัญญัติของสภากรุงเทพมหานคร	๕	๕	สูงมาก	จัดประชุมชี้แจงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตั้งแต่ขั้นตอนก่อนจัดทำร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

กรุงเทพมหานครมีการประกาศใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ที่มีมาตรการหรือข้อกำหนดทางผังเมืองที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเดินทางที่ดีของเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครที่เปลี่ยนแปลงไป

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเมินตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ความคืบหน้าในการประกาศใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ที่มีมาตรการหรือข้อกำหนดทางผังเมืองเพื่อส่งเสริมการเดินทางที่ดีของเมือง	ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนปฏิบัติงาน	ระดับผลผลิต	<u>วิธีคำนวณ</u> คำนวณจากร้อยละความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) <u>สูตรคำนวณ</u> ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)หาร เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) คูณด้วยคะแนนเต็ม	เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

สำนักงานวางผังเมือง เป็นผู้ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชา

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

รายงานผลการดำเนินการประกาศใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ที่มีมาตรการหรือข้อกำหนดทางผังเมืองเพื่อส่งเสริมการเดินทางที่ดีของเมือง ต่อผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายสิทธิพล กุสุมอรัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานวางผังเมือง

สำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ